



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ้ากา (ช่วงที่ ๒) ถึงบ้านนาย ล้าน หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๙ ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด	๖๘๕,๘๐๐					←	→								-	-	✓	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ ๗	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด	๖๘๓,๑๐๐					←	→								-	-	✓	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองต้นมะพร้าว หน้าบ้าน ป่าเจียน หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด	๔๕๕,๐๐๐				←	→									-	-	✓	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบ คลองตะเคียน ถึงถนนสายบางลำภู หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒)	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด	๔๗๒,๓๐๐					←	→								-	-	✓	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองน้ำเขียวตั้งแต่คลอง ๑๐ ถึงท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๑)	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต. บ้านแหลม กำหนด	๔๗๗,๘๐๐														-	-	✓	-
๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนสายเพชรบุรี - บ้านแหลม ถึงถนนสายเลียบบคลอง ๙ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๔ ลูก ตามแบบรูปรายการที่ อบต. บ้านแหลม กำหนด	๒๘๒,๗๐๐														-	-	✓	-
๗	ปรับปรุงและเคลื่อนย้ายศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. บ้านแหลม กำหนด	๑๑๐,๐๐๐														-	✓	-	-
๘	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และ สิ่งสาธารณูปการ)	๓๐,๐๐๐														-	-	✓	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณี เเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย รวมถึงด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถ เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม	๔๐,๐๐๐	←-----→											-	-	✓	-

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการ 3Rs รักโลก	อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร จัดการขยะอย่างถูกวิธี	๑๐,๐๐๐				←-----→									-	-	✓	-
๒	โครงการกวาดบ้านทำ ความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ จัดระเบียบ ทำความสะอาด สร้าง จิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม	๑๐,๐๐๐				←-----→			←-----→						-	✓	-	๒,๐๔๐
๓	โครงการส่งเสริมการทำ ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สาธิตการทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	๑๐,๐๐๐							←-----→						-	-	✓	-

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการให้ ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย ที่ประสบปัญหาใน การประกอบอาชีพ	๔๐,๐๐๐	←													-	-	✓	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แนวทางการพัฒนา : ปลูกฝังความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)										ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญ สำคัญของชาติ	จัดงานหรือจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการในวันสำคัญของชาติ และสถาบันหลักของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปียมหาราช ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	←-----→													-	-	✓	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)										ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจ้างครูผู้สอน	เพื่อเพิ่มบุคลากรในการสอนเด็ก จำนวน ๒ อัตรา เพื่อสามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่าง ทั่วถึง โดยสนับสนุนงบประมาณ ให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔	๑๒๐,๐๐๐	←												✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กเรียนปฐมวัยได้มีการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ใน สถานศึกษา นอกสถานศึกษา และ จากวิทยากรผู้มีปณูญาท้องถิ่น โดย สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน มิตรภาพที่ ๓๔	๑๘,๐๐๐	←												✓	-	-	๑๘,๐๐๐
๓	โครงการเรียนรู้เกษตรกรเพื่อชีวิตตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง)	เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิด เรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถ บูรณาการความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน งานอาชีพ โดยสนับสนุน งบประมาณให้กับโรงเรียน มิตรภาพที่ ๓๔	๑๕,๐๐๐									←	→			-	-	✓	-
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันผู้เรียนในสถานศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการตาม สัดส่วนตามวัย โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔	๓๔๕,๖๐๐	←												-	✓	-	๓๗๐,๑๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
๕	โครงการสอนวิชาชีพ ท้องถิ่น (ดนตรีไทย)	เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔	๒๑,๖๐๐		←														✓	-	-	๒๑,๖๐๐
๖	โครงการจ้างครูผู้สอน	เพื่อเพิ่มบุคลากรในการสอนเด็กจำนวน ๒ อัตรา เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา	๑๒๐,๐๐๐	←															✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐
๗	โครงการค่ายเด็กและ เยาวชน	จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ผ่านฐานการเรียนรู้	๓๐,๐๐๐																-	-	✓	-
๘	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมให้กับเด็กในเขต อบต.บ้านแหลม	๗๐,๐๐๐				↔												✓	-	-	๗๐,๐๐๐
๙	โครงการเสริมทักษะ ความรู้นอกเวลาเรียน	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิต	๒๕,๐๐๐				↔												✓	-	-	๑๓,๑๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	สมทบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๕๐,๐๐๐		←	→												✓	-	-	๕๐,๐๐๐

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑	โครงการช่วยเหลือด้าน การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐	←														-	-	✓	-
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าพร้อมอุปกรณ์ในการจัดทำ โครงการ	๒๕,๐๐๐					←	→									-	-	✓	-
๓	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมการแพทย์ ๑	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๔	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๑	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๕	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๒	สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หมู่ที่ ๒	สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑๐	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ เด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๑๑	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อานันทมหิดลด้าน ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๑๒	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๖	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๑๓	โครงการโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๗	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๑๔	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า อานันทมหิดลด้าน ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑๖	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๑๗	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ เด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-
๑๘	โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน / หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี หมู่ที่ ๙	สนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐															-	-	✓	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
๑	โครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล	๕,๐๐๐	←————→											-	✓	-	๑,๒๐๐				
๒	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ แก่ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐							↔									-	-	✓	-
๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาบทบาทสตรี	จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพให้แก่ สตรีตำบลบ้านแหลม	๑๕,๐๐๐							↔									-	-	✓	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๘ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกัน และ ระวัง อัคคีภัยในโรงเรียน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยและการระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐			← →											✓	-	-	๑๐,๓๕๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑๑ แนวทางการพัฒนา : แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่ม ทักษะความรู้ด้านอาชีพแก่ ประชาชน	๓๐,๐๐๐															-	-	✓	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑๒ แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑	โครงการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ในสถานศึกษา	๑๒,๐๐๐				↔											-	-	✓	-

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑	โครงการกิจกรรมวัน ต่อต้านยาเสพติด	สนับสนุนงบประมาณให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม	๘,๐๐๐											↔				-	-	✓	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓ แนวทางการพัฒนา : ดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองตะเคียน หมู่ที่ ๕	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๗,๓๐๐					↔									-	✓	-	-
๒	ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองกาหลง หมู่ที่ ๙	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๖ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๔,๓๐๐						↔								-	-	✓	-
๓	ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองจาก หมู่ที่ ๙	ตั้งแต่คลองสามง่ามถึงคลองน้ำเขียว กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๒,๔๐๐					↔									-	✓	-	-
๔	ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองสามง่าม หมู่ที่ ๙	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๐,๖๐๐					↔									-	✓	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๕	ขุดลอกและกำจัดวัชพืช คลองหัวตะเข้ หมู่ที่ ๙	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๑๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๔,๖๐๐					←	→								-	✓	-	-
๖	ขุดลอกและกำจัดวัชพืช เหมืองต้นเป้ง หมู่ที่ ๙	ตั้งแต่เหมืองต้นลำภูถึงคลองตา แพงและเหมืองตาบาง กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๗,๓๐๐						←	→							-	-	✓	-
๗	ขุดลอกและกำจัดวัชพืช เหมืองตาบาง หมู่ที่ ๙	ตั้งแต่คลองต้นมะพร้าวถึงคลอง ตาแพงและเหมืองต้นเป้ง กว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙,๕๐๐						←	→							-	-	✓	-
๘	ขุดลอกและกำจัดวัชพืช เหมืองนาวัดอูตมิ่งค์ หมู่ที่ ๙	ตั้งแต่เหมืองต้นลำภูถึงเหมืองตา บาง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๖,๖๐๐						←	→							-	-	✓	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าไม้ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
๑	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	๕,๐๐๐																-	-	✓	-
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	๒๐,๐๐๐																-	-	✓	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

๔.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
๑	โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่ออนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม ท้องถิ่น และการถ่ายทอดความรู้ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐															←→	-	-	✓	-
๒	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐															↔	-	-	✓	-
๓	โครงการจัดกิจกรรม ร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร	สนับสนุนงบประมาณให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	๓๐,๐๐๐															←→	✓	-	-	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	สนับสนุนงบประมาณให้กับ วัดศิระชะคาม	๓๐,๐๐๐															↔	-	-	✓	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๒ แนวทางการพัฒนา : ภาครัฐมีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปลอดภัยและประพฤตินิยม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	โครงการอบรมป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต บทลงโทษและแนวทางป้องกัน การประพฤตินิยมชอบต่างๆ	๕,๐๐๐				←	→									-	-	✓	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๔ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม คุณ ธรรม จริยธรรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประมวล จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง กิจกรรม ส่งเสริมความสามัคคี	๒๐,๐๐๐							←	→							✓	-	-	๑๑,๙'๐๐
๒	โครงการอบรมวินัยและ ดำเนินการทางวินัยของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ วินัยข้าราชการ	๗,๐๐๐	←	→													-	-	✓	-
๓	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วน ต ำ บ ล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พ นั ก ง า น ส ่ ว น ต ำ บ ล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการบริหารจัดการและ แก้ไขปัญหางานท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐				←	→										-	✓	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๕ แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ พัสตูและทรัพย์สิน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	๕๐,๐๐๐	←————→											-	-	✓	-

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	๕๐,๐๐๐	←————→											-	-	✓	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๖ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพ ที่ ๓๔	๑๔๐,๐๐๐	←—————→											-	✓	-	๓๓,๗๗๘.๗๑

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐				←	→									-	✓	-	-

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)	รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐				←	→									-	-	✓	ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอ

๓. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๖๐๐	←	→												✓	-	-	๑๐,๖๐๐
๒	ตู้เย็น	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	๑๓,๐๐๐	←	→												✓	-	-	๑๒,๙๙๐

๔. ครุภัณฑ์โรงงาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ ถือ	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๔๐๐	←	→												✓	-	-	๖,๐๐๐
๒	สว่านโรตารี	สว่านโรตารี ขนาด ๒๔ มิลลิเมตร พร้อมชุดดอกโรตารีและหัวสกัด จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๔๐๐	←	→												✓	-	-	๘,๕๐๐

๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	(ระยะเวลาดำเนินการ)											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐		←→												✓	-	-	๒,๕๐๐